MORGAN
CONSTRUCCIONES

Diseño – Construcción- Topografía
Iglesia de Xalteva 4c al sur
½ c al Este. Granada, Nicaragua.
Email: ingmorgan73@gmail.com
Ruc: 201-050273-0002A
Ce.: 8883-7568
www.morganconstrucciones.com

TRABAJOS REALIZADOS EN VILLA CANDELARIA

PRIMERA ETAPA

Proyecto: Villa Candelaria **Fecha: 31** de julio del 2022

Ubicación: Km 48 carretera Diriomo- Nandaime, 305.83m al sureste. Comarca El Rodeo. Municipio de Diriomo. Departamento de Granada. Nic.

Solicitante: Sres. Andrés, John y Henry **Elaborado por**: Ing. Bosco Javier Morgan

Estimados.

Correspondiendo a su solicitud de actualizar el progreso de los trabajos para la primera etapa.

PRIMERA ETAPA

PRIMERA SEMANA

1. Se colocaron dos Puntos Geodésicos y se elaboró el Aval Geodésico aprobado por Instituto Nicaragüense de Estudios territoriales. INETER.
2. Diseño del Plano General de la Lotificación, que cumpla los requerimientos técnicos orientados por las instituciones involucradas en el proceso.
3. Se realizaron mediciones altimétricas en la propiedad con estación total con el fin de diseñar plano de curva de nivel y plano de perfiles y secciones.
4. Se solicitó en la Alcaldía Municipal de Diriomo en el Departamento de Control Urbano los requisitos para solicitar Constancia de uso de Suelo de la Lotificación.
5. Se solicitó requisitos en las oficinas de la Alcaldía, para emisión de constancia de Uso de Suelo Ambiental, estos se entregaran el martes 2 de agosto del 2022.
6. Se solicitó en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Los formularios y demás requisitos a cumplir en el proyecto.
7. Se solicitó a Empresa de Acueductos y Alcantarillados en la ciudad de Granada, los requisitos que se tienen que cumplir para este proyecto.

Diseño del Plano General de la Lotificación.

1. Según esta distribución la lotificación tiene 29 lotes
2. El área mínima de cada lote es de 200m2
3. . Según alcaldía municipal de Diriomo y la categoría de la lotificación las calles principales de dos carriles de circulación el ancho es de 12m
4. Las calles secundarias un ancho mínimo de 7.60m
5. El área verde es del 10%
6. Los andenes tienen un ancho de 1.40m.

Nota:

Hasta que los propietarios del proyecto den el visto bueno del diseño de la lotificación, se continuara con la siguiente etapa del proyecto

Sin más a que referirme les saludos, deseándoles muchos éxitos en este proyecto.

Dado en la ciudad de Granada a los 31 días del mes de julio del 2022

Atentamente.
Ing. Bosco Javier Morgan